

**ПРОТОКОЛ № 6**

**засідання Робочої групи з питань будівництва  
комунальних теплогенеруючих потужностей  
у мікрорайоні Раківка міста Кременчука**

**м. Кременчук**

**25 березня 2019 року  
малій зал №1  
10:00 год.**

**Присутні члени Робочої групи:**

1. Кравченко Д.В. - заступник міського голови, голова Робочої групи;
2. Декусар В.В. - заступник міського голови, заступник голови Робочої групи;
3. Гриценко А.Ю. - директор з будівництва та інвестицій КП «Теплоенерго», секретар Робочої групи;
4. Бедрецький П.В. - заступник директора КП «Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»;
5. Бутенко К.В. - перший заступник директора Департаменту ЖКГ;
6. Радченко Р.І. - головний інженер КП «Теплоенерго» (заміна Воронкова С.О. відповідно до Положення);
7. Курченко-Гай В.П. - депутат Кременчуцької міської ради;
8. Манаєнков І.В. - директор з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ»;
9. Москалик І.В. - директор Департаменту ЖКГ;
10. Неїленко Т.Г. - заступник міського голови;
11. Одношевний В.М. - директор КП «Теплоенерго»;
12. Постільняк В.А. - заступник технічного директора ПАТ «КВБЗ»;
13. Плєскун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
14. Роженко О.А. - депутат Кременчуцької міської ради.

**Інші присутні:** депутат Кременчуцької міської ради Піддубна О.В., представники ЗМІ міста.

**Відсутні члени Робочої групи:**

1. Андрієвська Т.Д. - начальник відділу енергоменеджменту та енергетики;
2. Бокован М.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
3. Іванян Г.М. - депутат Кременчуцької міської ради;
4. Кальченко О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
5. Котляр В.Ю. - депутат Кременчуцької міської ради;
6. Лозовик Д.Б. - депутат Кременчуцької міської ради;
7. Прокоп О.Е. - депутат Кременчуцької міської ради;
8. Таценюк В.Д. - депутат Кременчуцької міської ради.

**Запрошені:** Гриценко Ю.В. - секретар Кременчуцької міської ради,  
Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань, фахівці  
проектної організації ТОВ «Боруда».

**Порядок денний:**

1. Про обговорення та затвердження нового графіка будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка. Співпраця з проектною організацією в рамках розроблення проектно-кошторисної документації на винос магістральних мереж із зони будівництва котельні.

Доповідає: Одношевний В.М. – директор КП «Теплоенерго».

Головуючий на засіданні – заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович.

**СЛУХАЛИ:**

Про обговорення та затвердження нового графіка будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка. Співпраця з проектною організацією в рамках розроблення проектно-кошторисної документації на винос магістральних мереж із зони будівництва котельні.

Доповідає: Одношевний В.М. – директор КП «Теплоенерго».

Одношевний В.М. почав свою доповідь з того, що нагадав присутнім про заключення договору з ТОВ «Боруда» на розроблення проектно-технічної документації з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні та проходження її комплексної експертизи та озвучив термін виконання договору – кінець березня 2019 року. Наголосив про можливість проведення тендеру тільки після проходження експертизи проектно-кошторисної документації.

Одношевний В.М. продовжив свою доповідь, наголосивши про ризик недотримання графіку – плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка у зв'язку зі складною та занадто тривалою процедурою виконання пункту плану про передачу на баланс КП «Теплоенерго» теплових мереж від ПАТ «КВБЗ» до камери біля колишнього скверу «Ювілейний» та запропонував залишити теплові мережі на балансі ПАТ «КВБЗ», але при цьому видати КП «Теплоенерго» технічні умови на реконструкцію цих теплових мереж.

**ВИСТУПИЛИ:**

Кравченко Д.В. - заступник міського голови, голова Робочої групи.

Поцікавився у фахівців ТОВ «Боруда» орієнтовану суму кошторису проекту та термін оголошення тендеру.

Фахівці ТОВ «Боруда».

Зазначили про орієнтовану суму кошторису проекту з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні у розмірі 12 млн. грн. та проінформували, що спочатку квітня вже буде можливість оголошити тендер.

Плескун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради.

Наголосив про проходження експертизи проектно-кошторисної документації до 29 березня 2019 року та проведення КП «Теплоенерго» тендеру

до 5 квітня 2019 року. Цікавився щодо процесу розробки ТЕО за міжнародною процедурою та взагалі процедурою отримання кредиту.

Кравченко Д.В. - заступник міського голови, голова Робочої групи.

Наголосив про неактуальність виконання пункту плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка про передачу на баланс КП «Теплоенерго» теплових мереж від ПАТ «КВБЗ» до камери біля колишнього скверу «Ювілейний» та поставив на голосування про виключення цього пункту з плану будівництва.

Москалик І.В. - директор Департаменту ЖКГ;

Проінформував всім присутнім про відключення гарячої води у мікрорайоні Раківка після початку проведення будівельних робіт з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні та наголосив про необхідність попередження всіх мешканців правобережжя м. Кременчука та представників ПАТ «КВБЗ».

Роженко О.А. - депутат Кременчуцької міської ради;

Зазначив про важливість дотримання строків та закінчення виконання будівельних робіт з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні до початку опалювального сезону 2019 року.

Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань.

Нагадав про офіційне повідомлення від НЕФКО щодо узгодження надання гранту Міністерством закордонних справ Данії для розроблення ТЕО за міжнародною процедурою. Зазначив про проведення тендеру на відбір підрядника для розробки ТЕО до кінця березня 2019 року. Проінформував щодо робочого візиту фахівців НЕФКО у місто Кременчук в квітні 2019 року. Надав пояснення стосовно деяких змін в графіку – плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка.

**ВИРІШЕННЯ:** виключити пункт про передачу на баланс КП «Теплоенерго» теплових мереж від ПАТ «КВБЗ» до камери біля колишнього скверу «Ювілейний» з плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка м. Кременчук. Провести наступне засідання 19 квітня 2019 року.


«за» - 14  
«проти» - 0  
«утримались» - 0.

Голова Робочої групи



Д.В. КРАВЧЕНКО

Секретар Робочої групи



А.Ю. ГРИЦЕНКО