

## ПРОТОКОЛ № 1

### засідання Робочої групи з питання будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука

м. Кременчук

07 серпня 2018 року  
малий зал №1  
10:00 год.

#### Присутні члени Робочої групи:

1. Кравченко Д.В. - заступник міського голови, голова Робочої групи;
2. Гриценко А.Ю. - директор з будівництва та інвестицій КП «Теплоенерго», секретар Робочої групи;
3. Андрієвська Т.Д. - начальник відділу енергоменеджменту та енергетики.
4. Іванян Г.М. - депутат Кременчуцької міської ради;
5. Курченко-Гай В.П. - депутат Кременчуцької міської ради;
6. Лозовик Д.Б. - депутат Кременчуцької міської ради;
7. Манаснков І.В. - директор з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ»;
8. Москалик І.В. - директор Департаменту ЖКГ;
9. Одношевний В.М. - директор КП «Теплоенерго»;
10. Постільняк В.А. - заступник технічного директора ПАТ «КВБЗ»;
11. Плескун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
12. Роженко О.А. - депутат Кременчуцької міської ради;
13. Таценюк В.Д. - депутат Кременчуцької міської ради;

Інші присутні: депутат Кременчуцької міської ради Піддубна О.В., представники ЗМІ міста.

#### Відсутні члени Робочої групи:

1. Декусар В.В. - заступник міського голови, заступник голови Робочої групи;
2. Бедраський П.В. - заступник директора КП «Кременчук Інвест»;
3. Бокован М.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
4. Бутенко К.В. - перший заступник директора Департаменту ЖКГ;
5. Воронков С.О. - начальник виробничо-технічного відділу КП «Теплоенерго»;
6. Кальченко О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
7. Котляр В.Ю. - депутат Кременчуцької міської ради;
8. Неїленко Т.Г. - заступник міського голови;
9. Прокоп О.Е. - депутат Кременчуцької міської ради.

**Запрошені:** секретар міської ради Гриценко Ю.В., радник міського голови з економічних питань Тарасенко Ю.М.

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2016 року «Про затвердження плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука»».

Доповідає: Москалик І.В. – директор Департаменту ЖКГ.

2. Про результати робочої поїздки до міста Горішні плавні на комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго».

Доповідає: Одношевний В.М. – директор КП «Теплоенерго».

3. Про визначення джерел фінансування будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука.

Доповідає: Тарасенко Ю.М. – радник міського голови з економічних питань.

**Головуючий на засіданні – заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович.**

**1. СЛУХАЛИ:** Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2016 року «Про затвердження плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука»».

Доповідає: Москалик І.В. – директор Департаменту ЖКГ.

Коротко прокоментував проект рішення, що виноситься на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Зазначив, що в результаті спільної наради між представниками ПАТ «КВБЗ» та представниками виконавчої влади Кременчуцької міської ради дійшли згоди щодо змін до плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка. Надав пояснення щодо технічної правки до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2016 року «Про затвердження плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука»», а саме: запланувати новий термін виконання заходу з підготовки будівельного майданчику та винос магістральних мереж із зони будівництва котельні – з травня по вересень 2019 року; фінансування заходу планується за рахунок коштів міського бюджету; вартість реалізації заходу буде становить більш ніж 10 млн. грн.

**ВИРІШИЛИ:** підтримати винесення питання проекту рішення на розгляд XXXI сесії Кременчуцької міської ради VII скликання з урахуванням технічної правки.

«за» - 13

«проти» - 0

«утримались» - 0.

**2. СЛУХАЛИ:** Про результати робочої поїздки до міста Горішні плавні на комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго».

Доповідає: Одношевний В.М. – директор КП «Теплоенерго».

Проінформував про стан комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні плавні; про досвід, умови та терміни отримання кредиту для реконструкції комунальних теплогенеруючих потужностей КВП «Теплоенерго», а саме: заміна 2-х існуючих котлів ПТВМ потужністю 50 МВт, 1960 року випуску, на більш сучасні газові котли BOSH Industrial - Buderus 3 шт., потужністю по 30 МВт кожний, твердопаливні котли KAIGER 2 шт., потужністю по 4 МВт кожний. Зазначив, що роботи по реконструкції комунальної котельні КВП «Теплоенерго» передбачено завершити до 01.06.2021.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

**Роженко О.А.** - депутат Кременчуцької міської ради.

Попросив КП «Теплоенерго» та ПАТ «КВБЗ» надати висновки щодо поїздки до міста Горішні плавні на КВП «Теплоенерго».

**Іванян Г.М.** - депутат Кременчуцької міської ради.

Запропонував розробити програму з реалізації проекту будівництва нової комунальної котельні у мікрорайоні Раківка.

**Москалик І.В.** - директор Департаменту ЖКГ.

Зазначив стосовно питання Іваняна Г.М., що програма з реалізації проекту будівництва нової комунальної котельні у мікрорайоні Раківка може бути розроблена тільки після затвердження ЄІБ графіка та суми кредиту, і якщо будуть задіяні кошти міського бюджету.

**ВИРІШИЛИ:** взяти до уваги досвід КВП «Теплоенерго».

**3. СЛУХАЛИ:** Про визначення джерел фінансування будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука.

Доповідає: Тарасенко Ю.М. – радник міського голови з економічних питань.

Надав інформацію про можливі джерела фінансування будівництва комунальної котельні у мікрорайоні Раківка, а саме: власні кошти КП «Теплоенерго»; кошти місцевого бюджету м. Кременчука; різні форми позикових коштів. Зазначив, що єдиним найімовірнішим джерелом фінансування проекту є кредити міжнародних фінансових організацій: на сьогоднішній день співпраця з Європейським інвестиційним банком. Пояснив причини відтермінування отримання кредиту від ЄІБ та нагадав, що в жовтні 2018 року ЄІБ буде визначено виконавець послуги з розробки ТЕО, яке буде виконане за грантові кошти (приблизно 300-400 тис. євро). Проінформував про другий варіант кредитування проекту будівництва котельні у мікрорайоні Раківка через датську програму розвитку в Україні DANIDA. Розповів про умови та термін отримання кредиту. Зазначив, що КП «Теплоенерго» разом з фахівцями виконавчої влади м.Кременчука вже заповнили та відправили опитувальний лист потенційному кредитору. Також проінформував, що є ще третій варіант фінансування проекту:

німецький банк розвитку KfW. Наголосив, що жодна МФО не передбачає компенсацію ПДВ при імпорті обладнання, а це є навантаження на бюджет.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Піддубна О.В.** - депутат Кременчуцької міської ради.

Просила надати інформацію про фірму, яка буде будувати комунальну котельню у мікрорайоні Раківка.

**Плескун О.В.** - депутат Кременчуцької міської ради.

Наголосив, що КП «Теплоенерго» (м. Кременчук) повинно враховувати досвід КВП «Теплоенерго» (м. Горішні плавні) щодо розгляду кількох варіантів отримання фінансування для реалізації проекту. Також, зазначив про відповідальність та обов'язки у разі отримання гранту від ЄІБ на розробку ТЕО. Попросив підтримати його звернення до Полтавської обласної ради щодо співфінансування будівництва теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка.

**Тарасенко Ю.М.** - радник міського голови з економічних питань.

Повідомив присутнім, що підрядника та постачальника обладнання буде визначено в результаті проведення тендеру за міжнародною процедурою. Зазначив, що у договорі отримання гранту від ЄІБ на розробку ТЕО будуть прописані всі можливі штрафні санкції у разі подальшої відмови КП «Теплоенерго» від кредиту ЄІБ. Проінформував, що не має сумнівів у наданні кредиту від ЄІБ, банк зацікавлений в наданні зазначених коштів.

**ВИРІШИЛИ:** До наступного засідання Робочої групи вивчити питання з фахівцями виконавчої влади м.Кременчука щодо доцільності розроблення програми будівництва котельні у мікрорайоні Раківка. До наступного засідання Робочої групи підготувати зміни до бюджетної програми щодо фінансування заходу з винесення магістральних теплових мереж. Провести наступне засідання 11 вересня 2018 року. Інформацію взяти до відома.


«за» - 11  
«проти» - 0  
«утримались» - 2.

Голова Робочої групи



**Д.В. КРАВЧЕНКО**

Секретар Робочої групи



**А.Ю. ГРИЦЕНКО**