

**Інформація про виконання Програми охорони довкілля
Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021-2025 роки («Довкілля - 2025»),
затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року
зі змінами від 16.12.2021, 26.05.2023, 15.09.2023, 01.12.2023, 15.12.2023 року станом на 31.12.2023**

№ п/п	Найменування заходів	Обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою «Довкілля – 2025» (тис. грн.)							Виконавець	Стан готовності заходу та природоохоронний ефект	
		За роками			За джерелами фінансування*						
		план	факт	Держав- ний / обласний бюджет (ДБ/ОБ)	Обласний ФОНПС	Місцевий бюджет	Міський ФОНПС	Інші кошти			
1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів											
1.1	Встановлення додаткових систем механічного вловлювання плаваючих забруднень на відстійниках внутрішніх очисних споруд підприємства	2021		21,6					21,6	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»	Виконано. Встановлені маслозагорожувальні бони на усіх секціях відстійників
		2022		43,7					43,7		
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	90	65,3					65,3		
1.2	Проведення моніторингу якості підземних вод за вмістом нафтопродуктів по системі спостережних свердловин підприємства	2021		51,789				51,789	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»	Виконано. Поліпшення якості очищення оборотної технічної води	
		2022		94,557				94,557			
		2023		85,983				85,983			
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	180	232,329				232,329			
1.3	Видалення рідких нафтопродуктів із підземних вод у зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта»	2021	11340	1980				1980	ПАТ «Укртатнафта»	Виконано. Попередження забруднення підземних вод нафтопродуктами	
		2022	11340	2176,256				2176,256			
		2023	11340	2361,996				2361,996			
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	34020	6518,252				6518,252			

1.4	Ведення моніторингу підземних вод у зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта»	2021	2445	288				288	ПАТ «Укртатнафта»	Виконано. Попередження забруднення підземних вод нафтопродуктами
		2022	2445	378				378		
		2023	2445	489				489		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	7335	1155				1155		
1.5	Проведення поточного ремонту очисних споруд для очистки стічних вод підприємства	2021		0,8				0,8	ПрАТ «Кременчук-м`ясо»	Проведено поточні ремонти та промивання очисних споруд підприємства, що збільшило ефективність очищення стічних вод підприємства (скид у міську каналізацію)
		2022		2				2		
		2023		2				2		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	150	4,8				4,8		
1.6	Проведення робіт з очистки відстійника станції нейтралізації	2021							ПрАТ «Кредмаш»	Заплановано у 2024 році
		2022	300	-						
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	300							
1.7	Проведення робіт з доочистки ливневих стічних вод з підприємства	2021							ПрАТ «Кредмаш»	Заплановано у 2024 році
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	100							
1.8	Лабораторний контроль за станом стічних і зворотних вод	2021	4	2,03				2,03	АТ «Укрзалізниця»	Виконано
		2022								
		2023	4	2,5				2,5		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	8	4,53				4,53		

1.9	Контроль підземних вод у мережі спостережувальних свердловин та якості поверхневих вод у районі впливу шламовідстійників і шламонакопичувачів	2021		8,011				8,011	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»	Виконано. Попередження забруднення підземних вод
		2022	9	0				0		
		2023	9	35,207				35,207		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	18	43,218				43,218		
1.10	Обладнання локальної мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод довкола місця тимчасового розміщення побічних продуктів тваринного виробництва	2021	500	15,483				15,483	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»	Виконано
		2022		400				400		
		2023		3				3		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	500	418,483				418,483		
1.11	Обладнання локальної мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод довкола місця скиду зворотних стічних вод	2021	300	131,899				131,899	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»	Виконано
		2022		298				298		
		2023		95,073				95,073		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	300	524,972				524,972		
1.12	Придбання автономної каналізаційної насосної станції для перекачування стічних вод продуктивністю 750 м ³ /год	2021	1400						Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Відсутність фінансування
		2022	1350							
		2023	1350							
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	4100							
1.13	Реконструкція Крюківських КОС	2021	37422	7010				7010	Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Відсутність фінансування
		2022	37422							
		2023	37422							
		2024	37422							
		2025	37422							
		Загальний обсяг	187110	7010				7010		

1.14	«Реконструкція напірного каналізаційного колектора Д-400 мм довжиною 3975 м від СП-15 до Крюківських КОС в м. Кременчук»	2021	5000	8395,9				8395,9 (сума відкоригована, лист від 18.01.2024 № 17/368)	Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Станом на 01.01.2024 замінено 2169 м каналізаційного колектора Д-400 мм від СП -15 (у тому числі 298 м на суму 1296,312 тис.грн. у 2023 році), що становить 52,3 % від запланованої реконструкції
		2022	5000	3377,912				3377,912		
		2023	5000	1296,312				1296,312		
		2024	5000							
		2025	5000							
		Загальний обсяг	25000	13070,124				13070,124		
1.15	Проектування каналізаційних напірних колекторів:								Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Відсутність фінансування
	Розробка проекту з реконструкції напірного каналізаційного колектору від СП-12 до КОС Д500 мм, L=5275 м	2021	900							
	Розробка проекту з реконструкції напірного каналізаційного колектору від СП-11 до СП-12 Д400 мм, L=1540 м	2021	600							
1.16	Реконструкція та будівництво каналізаційних мереж і споруд на них								Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Станом на 01.01.2024 виконано корегування проєкту
	Технічне переоснащення споруд із приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на каналізаційній насосній станції СП-1 по вул. Леонова, 1В у м. Кременчуці	2025	786,276							
	Нове будівництво споруд із приймання рідких нечистот від асенізаційних машин по набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 у м. Кременчуці	2024-2025	9 346,061	331,371				331,371		
1.17	Придбання насосного обладнання для заміни на комунальних каналізаційних системах (заміна каналізаційних насосних агрегатів на очисних спорудах каналізації та станціях перекачки стоків)	2021	2000						Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Відсутність фінансування
		2022	2000							
		2023	2000							
		2024	2000							
		2025	2000							
		Загальний обсяг	10000							

1.18	Проведення дослідження якості поверхневих вод на Кам'янському водосховищі та малих річках	2021	30	22,555-20				22,555-20		Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Виконано. Контроль за станом поверхневих вод	
		2022	32	18,172					18,172			
		2023	34	19,681					19,681			
		2024	36									
		2025	38									
		Загальний обсяг	170	60,408-20					60,408-20			
1.19	Проектування та реконструкція об'єкту «Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного та санітарного стану р. Сухий Кагамлик у межах території РЛП «Кагамлицький»	2023	50							Виконавчий комітет, РЛП «Кагамлицький»	Роботи по розчищенню та поглибленню прибережних (пляжних) літоралей виконує КП «Кременчук Аква-Сервіс» в рамках п. 1.34	
		2024	50									
		Загальний обсяг	100									
1.20	Проведення заходів щодо підтримання санітарного стану річок шляхом зариблення водойм і водосховищ комплексного призначення, а саме: Кам'янського водосховища, річок та інших водойм у межах Кременчуцької міської територіальної громади	2021	219,170	219,123		219,123				Виконавчий комітет, Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	08.11.2023 проведено роботи з відтворення водних біоресурсів у річці Сухий Кагамлик на ділянці 304 квартал – Проспект Полтавський. Зариблення річки Сухий Кагамлик здійснено рослинодними видами риб, зокрема товстолобом білим і строкатим, у кількості 3625 екземплярів	
		2022	219,170	0		0						
		2023	319,170	49,15					49,15			
		2024	419,170									
		2025	419,170									
		Загальний обсяг	1595,850	268,273		219,123			49,15			
1.21	Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці	2021	9000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Стан готовності заходу 92%. У 2023 році виконано роботи з влаштування внутрішніх мереж електропостачання та благоустрою території станції, а також коригування проєктно-кошторисної документації. Загальна кошторисна вартість 44005,687 тис. грн., виконано на 01.01.2024 - 40507,966 тис. грн., залишок на 01.01.2024 – 3497,721 тис. грн.	
		2022	3000	299,819		203,194	96,625					
		2023	4400	4022,557		500	3522,557					
		Загальний обсяг	13440,222	4322,376		703,194	3619,182					

1.22	Реконструкція безнапірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм по вул. Леонова у м. Кременчуці	2022	20000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Відсутність фінансування
		2023	20000								
		2024	20000								
		Загальний обсяг	60000								
1.23	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм та довжиною 4800 м від СП-18, СП-19 до СП-17 в м. Кременчуці	2023	10000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Відсутність фінансування
		2024	10000								
		2025	12888,767								
		Загальний обсяг	32888,767								
1.24	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600мм довжиною 3000 м від СП-7 до каналізаційних очисних споруд у м. Кременчуці	2023	8000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Відсутність фінансування
		2024	8000								
		2025	6677,732								
		Загальний обсяг	22677,732								
1.25	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 5420 м від СП-1 до каналізаційних очисних споруд у м. Кременчуці	2023	30000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Відсутність фінансування
		2024	26421,910								
		Загальний обсяг	56421,910								
1.26	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору та мереж зливової каналізації по вул. Горького в м. Кременчуці	2024	12000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	-
		2025	10083,488								
		Загальний обсяг	22083,488								
1.27	Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних КОС	2024	10000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	-
		2025	107803,054								
		Загальний обсяг	20703,054								

1.28	Проектування та розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сухий Кагамлик у м. Кременчуці	2024	2000						КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	-
		2025	2877,773							
		Загальний обсяг	4877,773							
1.29	Проектування та розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Крива Руда в м. Кременчуці	2023	10000						КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Відсутність фінансування
		2024	10000							
		2025	9926,506							
		Загальний обсяг	29926,506							
1.30	Поліпшення екологічного та санітарного стану озера на території парку «Міський сад»	2021	34	17,896			17,896		Управління культури і туризму, КЗКіВ «Міський сад»	Виконується в рамках п. 4.14
		2022	34							
		2023	34							
		2024	34							
		2025	34							
		Загальний обсяг	170	17,896			17,896			
1.31	Реконструкція очисних споруд на території підприємства	2021	20	20				20	Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Виконано у 2022 р. Проведено заміну фільтрів очисних споруд
1.32	Ведення контролю за якісним станом підземних вод у зоні впливу міського полігону твердих побутових відходів на Деївській горі	2021	40	40				40	Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Виконано
		2022	40	30				30		
		2023	66	56				56		
		2024	61,6							
		2025	67,76							
		Загальний обсяг	275,36	126				126		

1.33	Оснащення санітарно-гігієнічної лабораторії Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» додатковим обладнанням для проведення досліджень стану поверхневих, питних та стічних вод, а саме: аналізатором рідини люмінесцентно-фотометричний Флюорат – 02-5м	2021							Кременчуцьке МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»	Не виконано у зв'язку із введенням на території України воєнного стану
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	378,900							
1.34	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок в межах Кременчуцької міської територіальної громади шляхом розчищення та поглиблення прибережних (пляжних) літоралей за допомогою багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Трихог з метою забезпечення екологічно безпечного функціонування річок, озер та інших водних об'єктів	2021	2633	309,076				309,076	Департамент ЖКГ, КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС»	Очищено берегову та водну частини водоймищ від водоростей та очерету на площі 83,2 тис. м ² (у тому числі в с. Потоки на площі 0,95 тис. м ²)
		2022	3546	150,95				150,95		
		2023	4776	430,43				430,43		
		2024	6433							
		2025	8665							
		Загальний обсяг	26053	890,456				890,456		
1.35	Проведення біотестування побутових і промислових вод	2022	25						Виконавчий комітет, КрНУ ім. Михайла Остроградського	Відсутність фінансування
		2023	25							
		2024	25							
		2025	25							
		Загальний обсяг	100							
1.36	Розроблення документації із землеустрою щодо визначення та встановлення прибережних захисних смуг навколо річки Псел в с. Потоки	2021	50	0					Крюківська районна адміністрація, Управління «Потоківський старостинський округ»	Відсутність фінансування
		Загальний обсяг	50	0						

1.37	Розчистка, збільшення водності та поліпшення екологічного стану річки Псел у межах села Потоки	2021	200							Крюківська районна адміністрація, Управління «Потоківський старостинський округ»	Виконується у складі п. 1.34
		2022	250								
		2023	150								
		2024	200								
		Загальний обсяг	800								
1.38	Розчищення прибережних літоралей верхів'я Кам'янського водосховища у межах міста Кременчука та переробка зібраної біомаси на біогаз і добрива	2024	500							Виконавчий комітет, КрНУ ім. Михайла Остроградського	-
1.39	Приведення в належний санітарний стан водовідвідних каналів (прочистка)	2021	700							Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	Кошти не виділялися
		2022	700								
		2023	700								
		2024	700								
		2025	700								
		Загальний обсяг	3500								
2. Охорона атмосферного повітря											
2.1	Проведення діагностування токсичності викидів від автотранспорту	2021		14,65					14,65	ПрАТ «Кременчукм`ясо»	Проведено діагностування вихлопних газів автомобілів підприємства для своєчасного виявлення і усунення перевищень вмісту забруднюючих речовин для недопущення забруднення атмосферного повітря
		2022		15					15		
		2023		6					6		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	90	35,65					35,65		
2.2	Встановлення системи фізико – механічного очищення викидів від камери очистки у КПВ	2021		901,5					901,5	ПАТ «КВБЗ»	Виконано у 2021 р. Зменшення викидів в атмосферне повітря
		2022									
		Загальний обсяг	900	901,5					901,5		

2.3	Оптимізація застарілих виробничих потужностей з дрібоочищення металевих листів та ліквідацією відповідного джерела викиду	2021		720				720	ПАТ «КВБЗ»	Виконано у 2021 р. Зменшення викидів в атмосферне повітря	
		2022									
		Загальний обсяг	700	720				720			
2.4	Модернізація існуючих ГОУ з переобладнанням на сухе очищення у ЗСК і ПВЦ	2021							ПАТ «КВБЗ»	Виконано	
		2022									
		2023			212,3						212,3
		Загальний обсяг	300	212,3				212,3			
2.5	Впровадження заходів та остаточне припинення використання мазуту в якості резервного палива на паливовикористовуючому обладнанні ТЕЦ	2021						212,81	ПАТ «КВБЗ»	Виконано у 2021-2022 роках. Зменшення викидів в атмосферне повітря	
		2022									98,6
		Загальний обсяг	200	311,41				311,41			
2.6	Впровадження та виконання комплексних заходів зі зменшення обсягів викидів від паливовикористовуючого обладнання ТЕЦ завдяки зменшенню використання природного газу внаслідок проведення енергомодернізації деяких потужностей підприємства	2021						3820	ПАТ «КВБЗ»	Виконано. Зменшення викидів в атмосферне повітря	
		2022									389
		2023									436,4
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	3500	4645,4				4645,4			
2.7	Проведення моніторингу якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства за основним забруднювачами (згідно з проектом СЗЗ)	2021						167,892	ПАТ «КВБЗ»	Робота виконується та буде проводитися у 2023-2025 роках. Проведено контроль за якістю атмосферного повітря	
		2022									92,303
		2023									85,109
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	180	345,304				345,304			
2.8	Проведення еколого-теплотехнічного налагодження газовикористовуючого обладнання	2022							ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»	Не виконано у зв'язку з частковим припиненням виробничої діяльності	
		2023									
		Загальний обсяг	60								

2.9	Завершення будівництва міні-котельні головного корпусу підприємства з подальшим закриттям котельні великої потужності	2023							ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»	Не виконано. У зв'язку з відсутністю фінансування та припиненням виробництва в будівництві міні-котельні не має потреби. Котельня великої потужності закрита
		2024								
		Загальний обсяг	2000							
2.10	Регулярне проведення діагностики автотранспорту та димність у відпрацьованих газах	2021	2	2				2	ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»	Не виконано. Автотранспорт у 2023 році не працював
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	10	2				2		
2.11	Проведення лабораторного контролю викидів в атмосферу метрологічно атестованими методиками і повіреними засобами вимірювальної техніки	2021	300	300				300	ПрАТ «КЗТВ»	Виконано
		2022	300	300				300		
		2023	280	280				280		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	600	880				880		
2.12	Своєчасна заміна фільтрувальних рукавів. Запобігання перевищенню нормативів ГДВ в атмосферу із джерел підприємства	2021		591,896				591,896	ПрАТ «КЗТВ»	Виконано
		2022	2700	1556,810				1556,81		
		2023	2700	334,331				334,331		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	5400	2483,037				2483,037		
2.13	Виготовлення та монтаж циклону ЦН-15 на вентиляційну установку механічного цеху	2021		58,165				58,165	ПрАТ «Кредмаш»	Виконано
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	50	58,165				58,165		

2.14	Проведення ремонту обладнання на газоочищці №1 ливарного цеху	2022	250							ПрАТ «Кредмаш»	Заплановано на 2024 рік
2.15	Виготовлення та заміна гідрофільтрів на малярній ділянці корпусу колісної техніки	2023	100							ПрАТ «Кредмаш»	Заплановано на 2024 рік
2.16	Дослідження атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) об'єктів, що знаходиться за адресами м. Кременчук, вул. Чкалова, 186 та вул. Приходька, 69	2021		3,636				3,636		ПП ВТК «Лукас»	Виконується. Дотримання ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ підприємства
		2022		12				12			
		2023		2,816				2,816			
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	25	18,452				18,452			
2.17	Проведення лабораторно - інструментального контролю за дотриманням нормативів гранично – допустимих викидів (ГДВ) на стаціонарних джерелах викидів підприємства	2021		15,9				15,9		ПП ВТК «Лукас»	Виконується. Дотримання ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
		2022		12,5				12,5			
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	88,1	28,4				28,4			
2.18	Перевірка ефективності роботи пилогазоочисних установок, що встановлені на стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	2021		8				8		ПП ВТК «Лукас»	Виконується. Дотримання ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
		2022		11,3				11,3			
		2023		21				21			
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	65,480	40,3				40,3			
2.19	Лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел	2021		0,575				0,575		АТ «Укрзалізниця»	Виконано
		2022	7,2	0,5				0,5			
		2023	7,2	0,774				0,774			
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	36	1,849				1,849			

2.20	Перевірка автомобілів на токсичність та динамічність, регулювання карбюраторів автомобілів на повне згорання суміші	2021		2				2	АТ «Укрзалізниця»	Виконано
		2022	1,2	2				2		
		2023	1,2	8				8		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	6	12				12		
2.21	Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	2025	100						ПрАТ «Данон Кременз»	-
2.22	Обладнання печей технологічних установок стаціонарними газоаналізаторами вмісту кисню в димових газах	2021	2320	971,328				971,328	ПАТ «Укртатнафта»	Відсутність фінансування у 2023 році
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	2320	971,328				971,328		
2.23	Використання палива - технологічного газу після блоку сіркоочистки та установки короткоциклової адсорбції	2021							ПАТ «Укртатнафта»	Виконано. Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг								
2.24	Встановлення ущільнюючого подвійного затвору високої ефективності між плаваючим дахом та стінкою резервуару № 756	2021	290	291,667				291,667	ПАТ «Укртатнафта»	Виконано у 2021 році
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	290	291,667				291,667		

2.25	Проведення еколого-теплотехнічного налагодження газовикористовуючого обладнання, перегляд технічної бази	2021		545,971					545,971	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»	У 2023 році не передбачено до виконання відповідно до «ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	1683,333	545,971					545,971		
2.26	Регулярне проведення діагностики автотранспорту на вміст СО та димність у відпрацьованих газах	2021		38,395					38,395	Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Виконано
		2022									
		2023		16,143					16,413		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	400	54,538					54,538		
2.27	Забезпечення оснащення приладами контролю або засобами вимірювальної техніки необхідних постів (пунктів) постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці (постів моніторингу) та стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу підприємств з подальшим функціонуванням місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи (згідно із затвердженим проектом)	2021								ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»; ПрАТ «КЗТВ»; ПАТ «Укртатнафта»	ПАТ «Укртатнафта» - не виконано. ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - не виконано. ПрАТ «КЗТВ» - не виконано у зв'язку з обмеженням фінансування внаслідок збройної агресії рф
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	2000								
2.28	Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	2024	49,8							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	-
2.29	Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	2024	49,8							Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	-

2.30	Проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря м. Кременчука пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ)	2021	927	830				830		Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Виконано	
		2022	1112,5	930					930			
		2023	1334,9	995					995			
		2024	1601,9									
		2025	1922,3									
		Загальний обсяг	6898,5	2755					2755			
2.31	Проведення короткострокового прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці	2021	120	91,396-80				91,396-80		Полтавський обласний центр з гідрометеорології УКРГМЦ ДСНС України, Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука	Виконано. Зниження рівня впливу забруднення атмосферного повітря	
		2022	120	95,7					95,7			
		2023	120	90,24					90,24			
		2024	120									
		2025	120									
		Загальний обсяг	600	277,336-80					277,336-80			
2.32	Удосконалення системи моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря в місті та створення місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю, розробка програми верхнього рівня для стаціонарного посту згідно з проектом організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств міста на формування потенційних зон забруднення	2021	2150	1198,5			600	598,5		Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Кошти не виділялися	
		2022	2150									
		2023	2000									
		2024	2000									
		2025	2000									
		Загальний обсяг	10300	1198,5				600	598,5			

3. Охорона і раціональне використання земель

3.1	Рекультивация території кар'єру будівельних матеріалів шламом хімводочищення та недопалом вапна	2021		7,262				7,262	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»	Станом на 01.01.2024 рекультивована площа складає 37,5 % від загальної площі кар'єру
		2022		9,993				9,993		
		2023		12,314				12,314		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	96	29,569				29,569		
3.2	Проведення обстеження ґрунтів на території міського полігона твердих побутових відходів на Дев'яській горі та у межах його санітарно-захисної зони	2021	30	30				30	Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Виконується
		2022	30	20				20		
		2023	52	42				42		
		2024	46,2							
		2025	50,82							
		Загальний обсяг	209,02	92				92		
3.3	Розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	2023	200	98				98	Виконавчий комітет, РЛП «Кагамлицький»	Проект розробляється згідно з договором від 22.11.2024 № 23/420 з ТОВ «Компанія Терро Макс»
3.4	Будівництво протиерозійних, протизсувних споруд для укріплення схилу в районі вул. Хорольської в м. Кременчуці	2021	3000						КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Кошти не виділялись
		2022	3000							
		2023	1302,314							
		Загальний обсяг	7302,314							
3.5	Розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	2021							Управління культури і туризму, КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»	Відсутність фінансування
		2022	350							
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	350							

3.6	Розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	2021	200	38			38		Управління культури і туризму, КЗКіВ «Міський сад»	Затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	200	38			38			
4. Збереження природно-заповідного фонду. Озеленення міста										
4.1	Проведення заходів із озеленення території та санітарно-захисної зони підприємства	2021		48,6				48,6	ПрАТ «Кредмаш»	Виконується
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	300	48,6				48,6		
4.2	Проведення заходів з озеленення території підприємства та заходів зі знищення бур'янів	2021	40	40				40	ПрАТ «Кременчукм'ясо»	Виконано
		2022								
		2023		8				8		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	150	48				48		
4.3	Озеленення території підприємства з висаджуванням дерев	2021	100	30,1				30,1	ПАТ «Укртатнафта»	Виконано
		2022	100	1,2				1,2		
		2023	100	8,8				8,8		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	300	40,1				40,1		
4.4	Озеленення території підприємства	2021							АТ «Укрзалізниця»	Не виконано. Відсутність коштів
		2022								
		2023								

		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	2000								
4.5	Проведення заходів з озеленення на території ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»	2021		3					3	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»	Виконано
		2022									
		2023		5					5		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	5000	8					8		
4.6	Проведення заходів із озеленення території навколо міського полігону твердих побутових відходів на Деївській горі	2021	10							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялись
		2022	10								
		2023	10								
		2024	10								
		2025	10								
		Загальний обсяг	50								
4.7	Проведення інвентаризації зелених насаджень	2021	190							Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	Кошти не виділялись
		2022	190								
		2023	190								
		2024	190								
		2025	190								
		Загальний обсяг	950								
4.8	Утримання та благоустрій об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення – Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський міський парк» - II черги Парк «Ювілейний»	2021	670	580				580		Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	Виконується
		2022	670	656,005				656,005			
		2023	670	500				500			
		2024	670								
		2025	670								
		Загальний обсяг	3350	1736,005				1736,005			

4.9	Придбання посадкового матеріалу для озеленення територій у межах Кременчуцької міської територіальної громади	2021	3450	1499,882			1499,882			Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	Виконано. Придбано кущі та дерева
		2022	192,98	93,08			93,08				
		2023	1793,652	1793,652			1694,652	99			
		2024	3450								
		2025	3450								
		Загальний обсяг	12336,6	3386,614			3386,614				
4.10	Виконання науково-дослідних робіт з оптимізації просторової структури зелених насаджень на території РЛП «Кагамлицький» з урахуванням техногенного впливу Північного промислового вузла м.Кременчука	2021								Виконавчий комітет, РЛП «Кагамлицький»	Не виконано. Відсутність фінансування
		2022	15								
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	15								
4.11	Утримання та благоустрій об'єкту природно-заповідного фонду РЛП «Кагамлицький»	2021	1950	1641,201			1141,207	499,994		Виконавчий комітет, Управління культури і туризму, РЛП «Кагамлицький»	Виконується
		2022	2122	1972,776			1360,216	612,56			
		2023	2250	1985,535			1435,546	505,868	44,119		
		2024	2481								
		2025	2597								
		Загальний обсяг	11400	5599,512			3936,969	1618,422	44,119		
4.12	Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» в м. Кременчуці	2021	7000							КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Кошти не виділялись
		2022	7000								
		2023	7000								
		2024	7000								
		2025	7000								
		Загальний обсяг	32205,937								

4.13	Утримання та благоустрій об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення – Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський міський парк» - І черга	2021	800	511,811-84			511,811-84		Управління культури і туризму, КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»	Виконується
		2022	800	520			520			
		2023	800	579,965			579,965			
		2024	800							
		2025	800							
		Загальний обсяг	4000	1611,776-84			1611,776-84			
4.14	Утримання та благоустрій території об'єкту природно-заповідного фонду – комплексної пам'ятки природи місцевого значення «Міський сад»	2021	3900	2105,642		2105,642			Управління культури і туризму, КЗКіВ «Міський сад»	Виконується
		2022	3900	2474,243		2071,956	402,287			
		2023	3900	2750,922		2750,922				
		2024	3900							
		2025	3900							
		Загальний обсяг	19500	7330,807		6928,52	402,287			
4.15	Оновлення зелених насаджень, висадка дерев, кущів, квітів на території КЗКіВ «Парк Миру»	2021	90	25,4		18,6		6,8	Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Миру»	Виконано
		2022	90	18,6		18,6				
		2023	90	221,1		221,1				
		2024	90							
		2025	90							
		Загальний обсяг	450	265,1		258,3	6,8			
4.16	Утримання, збереження та охорона території об'єкту природно-заповідного фонду РЛП «Кременчуцькі плавні»	2021	300	276,85		276,85			РЛП «Кременчуцькі плавні»	Не виконано. Відсутність фінансування
		2022	300							
		2023	300							
		2024	300							
		2025	300							
		Загальний обсяг	1500	276,85		276,85				
4.17	Виготовлення та встановлення інформаційних та охоронних знаків на території об'єкту природно-заповідного	2021	80						РЛП «Кременчуцькі плавні»	Не виконано. Відсутність фінансування
		2022	80							
		2023	80							
		2024	80							

	фонду РЛП «Кременчуцькі плавні» у межах м. Кременчука	2025	80								
		Загальний обсяг	400								
4.18	Розробка, виготовлення та встановлення екологіч- ної стежки на території об'єкту природно-заповід- ного фонду РЛП «Кременчуцькі плавні» у межах м. Кременчука	2021	60							РЛП «Кременчуцькі плавні»	Не виконано. Відсутність фінансування
		2022	60								
		2023	60								
		2024	60								
		2025	60								
		Загальний обсяг	300								
4.19	Проектування та влашту- вання автоматичної системи поливу централь- ної алеї об'єкту природ- но-заповідного фонду - ботанічної пам'ятки при- роди місцевого значення «Парк Крюківський»	2021	600							Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Кошти не виділялись
		2022	600								
		2023	600								
		Загальний обсяг	1800								
4.20	Утримання та благоустрій об'єкту природно- заповідного фонду - ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»	2021	660	1314,5			1314,5			Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Виконується
		2022	660	481,126			481,126				
		2023	660	1064			1064				
		2024	660								
		2025	660								
		Загальний обсяг	3300	2859,626			2859,626				
4.21	Проектування та реконструкція об'єкту природно- заповідного фонду - ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»	2021	130							Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Розроблено проєкт реконструкції парку
		2022	130	120			120				
		2023	130								
		2024	130								
		2025	130								
		Загальний обсяг	650	120			120				
4.22	Капітальний ремонт будівель об'єкту природно-заповідного фонду - ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»	2021	1000							Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Кошти не виділялись
		2022	1000								
		2023	1000								
		Загальний обсяг	3000								

4.23	Придбання, посадка та організація догляду за зеленими насадженнями на території об'єкту природно-заповідного фонду - ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»	2021	100	28,2			28,2		Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Виконано. Збільшення біологічного різноманіття на території природно-заповідного фонду
		2022	100	100			1000			
		2023	100	24,09			24,09			
		2024	100							
		2025	100							
		Загальний обсяг	500	152,29			152,29			
4.24	Розробка та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	2021						Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Виконано	
		2022	200	108,55			108,55			
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	200	108,55			108,55			
4.25	Проведення інвентаризації зелених насаджень об'єкту природно-заповідного фонду - ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»	2021	150					Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Крюківський»	Кошти не виділялись	
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	150							
4.26	Заходи з озеленення, в тому числі проведення інвентаризації зелених насаджень на території населених пунктів: с. Потоки, с. Мала Кохнівка, с. Соснівка, с. Придніпрянське	2021	55	51,173			51,173	Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	Кошти не виділялись	
		2022	56							
		2023	56							
		2024	55							
		Загальний обсяг	222	51,173			51,173			
4.27	Виконання науково-дослідних робіт з оптимізації просторової структури зелених насаджень на території об'єкту природно-заповідного фонду –	2021	30					Управління культури і туризму, КЗКіВ «Міський сад»	Кошти не виділялись	
		2022	30							
		2023	30							
		2024	30							
		2025	30							

	комплексної пам'ятки природи місцевого значення «Міський сад»	Загальний обсяг	150								
4.28	Розроблення та затвердження проекту організації території об'єкту природно-заповідного фонду охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	2023	85					85		Виконавчий комітет, РЛП «Кагамлицький»	Проект розробляється згідно укладеного договору від 03.11.2023р. № 561/23-ЦБГЗ-РЛП з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського
4.29	Реконструкція господарської зони та зони стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» в м. Кременчуці	2021	120	120				120		КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», РЛП «Кагамлицький»	Розроблено та затверджено проектну документацію. Не виконано у зв'язку з відсутністю проекту організації території об'єкту ПЗФ
		2022	4000								
		2023	4380								
		Загальний обсяг	8500	120				120			
5. Поводження з відходами											
5.1	Зменшення обсягів утворення на підприємстві відходів 1 класу небезпеки – люмінесцентних ламп за рахунок заміни їх на світлодіодні лампи	2021								ПП ВТК «Лукас»	Виконано
		2022	23,970	20,3					20,3		
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	23,970	20,3					20,3		
5.2	Зменшення використання ртутних ламп, перехід на LED лампи	2021		394,729					394,729	ПрАТ «КЗТВ»	Виконано. Зменшення обсягу утворення відходів відпрацьованих ртутних ламп
		2022	10	90,97					90,97		
		2023	10	167,108					167,108		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	20	652,807					652,807		

5.3	Заміна на підприємстві люмінесцентних ламп на світлодіодні лампи	2021		110,649				110,649	ПрАТ «Кременчук-м'ясо»	Виконано
		2022	10	90,97				90,97		
		2023		35,557				35,557		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	400	201,619				201,619		
5.4	Заміна ртутьвмісних ламп на світлодіодні	2021							ПАТ «Укртатнафта»	Виконано
		2022	140	340				340		
		2023	140	460				460		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	280	800				800		
5.5	Виведення з експлуатації трансформаторів типу ТНЗ 1000/10 в кількості 2-х шт. з совтолом	2021							ПАТ «Укртатнафта»	Виконано господарським способом без фінансових витрат
		2022	10	-						
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	10							
5.6	Організація екологічного поводження з промисловими та побутовими відходами через утилізацію, переробку або захоронення спеціалізованими підприємствами	2021		360,662				360,662	ПрАТ «Данон Кременз»	Виконано
		2022		313,8				313,8		
		2023		330,6				330,6		
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	200	1005,062				1005,062		
5.7	Повторне часткове використання відпрацьованої формувальної суміші у ливарному виробництві термічного цеху	2021							ПАТ «КВБЗ»	Виконується. Зменшення розміщення відходів в навколишньому середовищі на 152,866 т
		2022								
		2023								
		2024								

		2025									
		Загальний обсяг									
5.8	Збір та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам небезпечних відходів (1-4 кл.)	2021		8,623					8,623	АТ «Укрзалізниця»	Виконано
		2022		4					4		
		2023	20	16,626					16,626		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	20	29,249							
5.9	Наукові дослідження щодо техніко - економічного обґрунтування варіантів розширення та реконструкції цехів утилізації осадів на комунальних очисних спорудах каналізації м. Кременчука	2021								Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Відсутність фінансування
		2022	500								
		2023	500								
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	1000								
5.10	Будівництво споруд для збору твердих побутових відходів: - контейнерні майданчики; - контейнері майданчики для полупідземних контейнерів	2021	2000							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Виконано, 6 од.
		2022	1265								
		2023	773,816				773,816				
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	4038,816				773,816				
5.11	Придбання обладнання для збору твердих побутових відходів (контейнери): контейнери 0,75 м ³ ; контейнери 1,1 м ³ ; контейнери 3,2 м ³ ; полупідземні контейнери	2021	428,64							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Виконано. Контейнери 3,2 м ² – 40 шт., полупідземні контейнери – 20 шт.
		2021	507,6								
		2023	2340	5040			5040				
		2023	3673,74	3348			3348				
		Загальний обсяг	6949,98	8388			8388				

5.12	Придбання машин для збору, транспортування, складування твердих побутових відходів:									Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялися
	- підмітально-прибиральна машина	2021	10262,426								
	- сміттевоз з боковим завантаженням для контейнерів 0,75 м ³ з додатковим обладнанням	2022	2674,25								
	- сміттевоз з мультиліфтом та маніпулятором та додатковим обладнанням для контейнерів 3,2 м ³	2021	5043,656								
	- сміттевоз з заднім завантаженням, кузов 7 м ³	2021	3000								
	- телескопічний навантажувач	2021	3366,285								
	- фронтальний навантажувач з щіткою та сніжним відвалом (3 од.)	2021	1880								
	- сміттевоз з заднім завантаженням, кузов 16 м ³	2025	2978								
	- бульдозер	2021	3335,155								
	- сміттевоз з заднім завантаженням, кузов 10 м ³	2021	6000								
- автомобіль для збирання небезпечних відходів	2021	1300									
5.13	Проектування та будівництво залізобетонної огорожі по периметру полігону твердих побутових відходів на Деївській горі	2021	8132,466							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялися
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг									

5.14	Проектування та будівництво/буріння спостережних свердловин навколо полігону твердих побутових відходів на Деївській горі	2021	680							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялися
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг									
5.15	Розроблення техніко-економічного обґрунтування та проектно-кошторисної документації з розділом ОВД проекту «Реконструкція діючого полігону твердих побутових відходів на Деївській горі м. Кременчука»	2021	8790							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялися
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг									
5.16	Розроблення проектно-кошторисної документації на рекультивацию полігону твердих побутових відходів (I-IV черги)	2021								Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялися
		2022									
		2023	500								
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг									
5.17	Придбання сміттесортувальної лінії для встановлення на території полігону твердих побутових відходів м. Кременчука	2021	10413,37							Департамент ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628	Кошти не виділялися
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг									
5.18	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення для визначення негативного впливу міського полігону	2021								Виконавчий комітет, КрНУ ім. Михайла Остроградського	Кошти не виділялися
		2022	75								
		2023									
		2024									

	твердих побутових відходів на біорізноманіття навколишнього природного середовища	2025									
		Загальний обсяг									
5.19	Упровадження новітньої біотехнології переробки целюлозовмісних садово-паркових відходів	2021								Виконавчий комітет, КрНУ ім.Михайла Остроградського	-
		2022									
		2023	50								
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг									
5.20	Впровадження системи роздільного збору сміття на території КЗКіВ «Парк Миру»	2021	155							Управління культури і туризму, КЗКіВ «Парк Миру»	Відсутність фінансування
		2022	155								
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	310								
5.21	Будівництво контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів на території Потоківського старостинського округу	2021								Департамент ЖКГ, КП «Кременчуцьке КАТП 1628», КП «Комфортний дім»	Кошти не виділялися
		2022	60								
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	60								
5.22	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів V – 1,1 м ³ та встановлення на території Потоківського старористинського округу	2021								Департамент ЖКГ, КП «Кременчуцьке КАТП 1628», КП «Комфортний дім»	Кошти не виділялися
		2022	70								
		2023	20								
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	90								

5.23	Закупівля вакуумної машини (асенізатор) КО-503В (або аналог) для КП «Комфортний дім» для обслуговування мереж водопроводу та каналізації та покращення благоустрою населених пунктів	2021							Департамент ЖКГ, КП «Комфортний дім»	Кошти не виділялися
		2022								
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	1800							
5.24	Приведення в належний стан існуючого сміттєзвалища (огорожа, проїзні шляхи, обслуговуючий персонал, відведення стічних вод) на території Потоківського старостинського округу	2021	165						Департамент ЖКГ, КП «Комфортний дім»	Кошти не виділялися
		2022	100							
		2023								
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	265							
5.25	Проектування та будівництво майданчика для забезпечення тимчасового екологічно безпечного зберігання відходів руйнувань будівель та споруд на території міського полігону твердих побутових відходів на Дівській горі м.Кременчука	2023	500						Департамент ЖКГ, КП «Кременчуцьке КАТП 1628»	Кошти не виділялися
		2024	4137,703							
		Загальний обсяг	4637,703							
6. Наука, інформація та освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка										
6.1	Проведення навчань працівників з питань охорони навколишнього природного середовища	2021		30,9					ПрАТ «КЗТВ»	Виконано
		2022	20	12						
		2023	20	11,7						
		2024								
		2025								
		Загальний обсяг	40	54,6						
6.2	Участь у роботі екологічних семінарів, конференцій, форумів тощо	2021							ПрАТ «Кредмаш»	Участь в онлайн форумах
		2022								
		2023								

		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	30								
6.3	Організація проведення оцінки впливу на довкілля у разі створення нових об'єктів	2021		100					100	ПрАТ «Данон Кремез»	У 2023 році нові об'єкти, які підпадають під оцінку впливу на довкілля, не створено
		2022									
		2023		100					100		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	100	200					200		
6.4	Забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами	2021								ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»	Виконано
		2022		5					5		
		2023		3					3		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	10	8					8		
6.5	Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо господарської діяльності підприємства	2021	100							ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»	Виконано
		2022									
		2023		187,5					187,5		
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	100	187,5					187,5		
6.6	Організація і здійснення робіт з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних підрозділів	2021	20							Департамент ЖКГ, КП «Кременчук- водоканал»	Участь в семінарах з ОНПС, проведення міжлабораторних порівнянь
		2022	20								
		2023	20	41,798					41,798		
		2024	20								
		2025	20								
		Загальний обсяг	100	41,798					41,798		

6.7	Організація та проведення виставок голубів для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	2021	250							Виконавчий комітет, Громадські організації екологічного спрямування	Не виконано
		2022	250								
		2023	250								
		2024	250								
		2025	250								
		Загальний обсяг	1250								
6.8	Організація та проведення виставок тварин для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	2021	60							Виконавчий комітет, Громадські організації екологічного спрямування	Не виконано. Відсутність коштів
		2022	60								
		2023	60								
		2024	60								
		2025	60								
		Загальний обсяг	300								
6.9	Проведення науково-технічних семінарів, організація та здійснення робіт з екологічної освіти та обміну досвідом роботи	2021	100							Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень», Громадські організації екологічного спрямування	Не виконано. У зв'язку з військовим станом в Україні, задля безпеки та з метою не створення великого скупчення людей
		2022	100								
		2023	100								
		2024	100								
		2025	100								
		Загальний обсяг	500								
6.10	Організація та проведення міських заходів для пропаганди охорони навколишнього середовища (День Дніпра)	2021	10	7,911-06				7,911-06		Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Не виконано. У зв'язку з військовим станом в Україні, задля безпеки та з метою не створення великого скупчення людей
		2022	12								
		2023	14								
		2024	16								
		2025	18								
		Загальний обсяг	70	7,911-06				7,911-06			
6.11	Підвищення кваліфікації та обмін досвідом працівників природоохоронних органів, участь у науково-технічних конференціях,	2021	60							Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Виконано. Участь в безкоштовних онлан-подіях
		2022	60								
		2023	60								
		2024	60								

	семінарах, форумах, виставках, фестивалях природоохоронного спрямування	2025	60								
		Загальний обсяг	300								
6.12	Наукові дослідження (аналіз результатів вимірювань з 2017 по 2020 р. р.) згідно з Програмою постійного контролю та спостереження «моніторингу» за забрудненням атмосферного повітря в м. Кременчуці на відповідність вмісту забруднюючих речовин нормам ГДК, інтегровану з існуючою системою моніторингу лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука	2021	50	49,5			49,5			Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Виконано
		2022									
		2023									
		2024									
		2025									
		Загальний обсяг	50	49,5			49,5				
6.13	Утримання спеціального транспортного засобу (приладів і обладнання пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ))	2021	490	441,411-65			441,411-65			КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Виконано
		2022	530	342,64			342,64				
		2023	555	428,91			428,91				
		2024	580								
		2025	600								
		Загальний обсяг	2755	1212,961-65			1212,961-65				
6.14	Проведення рекламно-інформаційних просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення	2021	25	13,15			13,15			Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»	Виготовлено та розміщено: - білборди – 10 шт.
		2022	20	5,64			5,64				
		2023	29	5,16			5,16				
		2024	31								
		2025	33								
		Загальний обсяг	145	18,79			18,79				

6.15	Організація практичної природоохоронної діяльності та дослідницької роботи з учнівською молоддю, в т.ч. впровадження сучасних інформаційних технологій для формування екологічної свідомості в громаді м. Кременчука	2021	95	144,8		49,8		95	Департамент освіти	Виконано у 2021 році
		2023	40							
		2024	45							
		2025	45							
		Загальний обсяг	225	144,8		49,8		95		
6.16	Організація та проведення до Дня довкілля еколого-просвітницької акції «Загальноміський суботник»	2021	350	349,781				349,781	Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»	Виконано
		2022	400	94,094				94,094		
		2023	400	350				350		
		2024	400							
		2025	400							
Загальний обсяг	1950	793,875				793,875				
6.17	Організація та проведення еколого-просвітницької акції «Зелена толока» для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	2021	165	43				43	Управління молоді та спорту	Не виконано
		2022	185							
		2023	205							
		2024	225							
		2025	245							
Загальний обсяг	1025	43				43				
6.18	Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики	2021	20						Виконавчий комітет	-
		2022	20							
		2023	20							
		2024	20							
		2025	20							
Загальний обсяг	100									
6.19	Утримання спеціального транспортного засобу (водний транспорт)	2021	20	19,44				19,44	Виконавчий комітет	Придбано тент
		2022	20							
		2023	27	16,2				16,2		
		2024	20							
		2025	20							
Загальний обсяг	107	35,64				35,64				

6.20	Проведення наукових досліджень у галузі охорони і раціонального використання природних ресурсів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та екологічної освіти шляхом розробки Програми охорони довкілля «Довкілля-2030»	2021								Виконавчий комітет, КрНУ ім. Михайла Остроградського, науково-проектні організації	-	
		2022										
		2023										
		2024										
		2025	170									
		Загальний обсяг	170									
6.21	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проекту документа державного планування	2023	50					50		Виконавчий комітет, науково-проектні організації	Виконано	
7. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу												
7.1	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин	2021	200					280,985		8,221-2	Департамент ЖКГ, КП «Спецсервіс-Кременчук»	Кошти не виділялись
		2022										
		2023										
		2024										
		2025										
		Загальний обсяг	200	289,206-2					280,985			
7.2	Проектування рибозахисних пристроїв на комунальних водозаборах	2021	250								Департамент ЖКГ, КП «Кременчук-водоканал»	Відсутність фінансування
		2022	250									
		2023										
		2024										
		2025										
		Загальний обсяг	500									

* Джерела фінансування - фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету (ДБ), обласного бюджету (ОБ), місцевого бюджету (МБ), обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (Обласний ФОНПС), міського фонду охорони навколишнього природного середовища (Міський ФОНПС), інші кошти (кошти підприємства, регіонального розвитку, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством).