


«ЗАТВЕРДЖЕНО»



М.Л. Воловик

«10» лютого 2010 р.

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні Робочої групи для супроводу субпроектів НКПВУ

протокол № 1 від «11» лютого 2010 р.

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

1. РЛ03_01 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область / Шкіряно-венерологічний диспансер по вул. І. Приходька, 5, в м. Кременчук - реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів (шифр, назва відповідно до проектної заявки/наказу Міністерства)

Кінцевий бенефіціар: Коомунальне виробниче підприємство "Кременчуцьке міське управління капітального будівництва"

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБПРОЄКТІВ НКПВУ

Завдання	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні органи/особи	Ресурси
	початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
1. ОЦІНКА ПОТРЕБ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ, АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ СУБПРОЄКТІВ					
Організувати та провести оцінку потреб мешканців (у тому числі ВГО) м. Кременчука у відновленні соціальної інфраструктури, включаючи потреби вразливих груп населення	I кв. 2017	IV кв. 2019	План реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період 2018-2020 роки (зі змінами), затверджений рішенням Кременчуцької міської ради від 24.10.2019 року	Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Кременчука (Пелипенко В.М.)	Проведення засідань комітету, інформування громади на сайті Кременчуцької міської ради про збір пропозицій ідей проєктів до Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука
Оцінити екологічні та соціальні впливи субпроекту(ів) на відповідність стандартам ЄІБ та розробити заходи управління	I кв. 2019	IV кв. 2019	Таблиця оцінки екологічних та соціальних впливів та ризиків субпроекту(ів), заходів управління/реагування (Додаток 1)	КВП «КІМ УКБ» (Воловик М.Л.), генеральний проєктувальник - (Гробова Л.М.)	розробка проєктно-кошторисної документації з врахуванням сучасних вимог та потреб реабілітаційних закладів, вивчення та впровадження нових методів реабілітації дітей з особливими потребами
Провести аналіз ризиків впровадження субпроекту(ів) та розробити заходи реагування	IV кв. 2019	IV кв. 2019	Таблиця оцінки екологічних та соціальних впливів впливів та ризиків субпроекту(ів) і заходів управління/реагування (Додаток 1)	КВП «КІМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Проведення нарад, консультацій, навчання, тренінгів для учасників реалізації проєкту
2. ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ					
Ухвалити та забезпечувати виконання Плану залучення зацікавлених сторін до реалізації субпроекту(ів)	I кв. 2020	I кв. 2020	План залучення зацікавлених сторін (Додаток 2); проведені заходи, передбачені Планом	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення нарад, засідань, консультацій
Визначити та провести аналіз зацікавлених сторін на місцевому рівні, періодично оновлювати інформацію	I кв. 2020	I кв. 2020	Актуальний Список зацікавлених сторін (Додаток 3)	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення нарад, засідань, консультацій
Організувати навчання виконавців субпроекту(ів) та ключових зацікавлених сторін з питань соціального менеджменту	I кв. 2020	I кв. 2020	Участь представників структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради,	Проведення перемовин, консультацій, нарад

			підприємця, місцевих ГО у тренінгах з соціального менеджменту, інформаційних та інших заходах в рамках НКПВУ	КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	
Створити Робочу групу з впровадження субпроектів при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради та сприяти її діяльності	IV кв. 2019	IV кв. 2019	Затверджено Положення про Координаційну раду/Робочу групу та Регламент, визначено склад, призначено голову, секретаря, протоколи засідань ради/групи	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради	Проведення засідань, нарад
3. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБПРОЕКТІВ					
Розробити та забезпечити виконання комунікаційного плану субпроекту(ів)	I кв. 2020	завершення реалізації субпроекту	Комунікаційний план субпроекту(ів) (Додаток 4), публікації на сайті Кременчуцької міської ради та у місцевих ЗМІ	Робоча група з впровадження субпроектів	Інтернет-ресурси, комп'ютерне обладнання
Забезпечувати прозорість і підзвітність процесу впровадження субпроекту(ів), зниження корупційних ризиків	I кв. 2020*	I кв. 2020	Тендерні процедури проведені відповідно до законодавства, відсутні корупційні діяння та прояви недоброчесної поведінки, громадськість залучена до анти-корупційного моніторингу закупівель	Робоча група з впровадження субпроектів	Інтернет-ресурси, проведення переговорів та консультацій
Сприяти здійсненню періодичного моніторингу реалізації субпроекту(ів) за участі зацікавлених сторін, представників громадськості, фахівців ПРООН, консультантів ЄІБ	I кв. 2020	завершення реалізації субпроекту	Створена Робоча моніторингова група (затверджено Положення), План моніторингу (Додаток 5), протоколи засідань моніторингової групи, проведені візити, Анкети/звіти екологічного та соціального моніторингу	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення засідань, нарад
Впровадити ефективний та доступний механізм отримання пропозицій та вирішення скарг, пов'язаних з реалізацією субпроекту(ів)	I кв. 2020	завершення реалізації субпроекту	Інформація про контакти для подачі пропозицій, звернень чи скарг розміщена на сайті Кременчуцької міської ради та Інформаційному стенді на об'єкті будівництва; призначений спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами, ведеться реєстр/книга обліку пропозицій і скарг	Робоча група з впровадження субпроектів, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Проведення засідань, інтернет-ресурси, Інформаційний стенд на об'єкті
Інформувати ПРООН, Міністерство розвитку громад і територій про стан реалізації субпроекту(ів) та дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІБ /у разі запити/	I кв. 2020	завершення реалізації субпроекту	Анкети моніторингу та фінальний звіт про реалізацію субпроекту(ів) містять інформацію про екологічні та соціальні впливи субпроекту(ів) та дотримання стандартів ЄІБ	Робоча група з впровадження субпроектів, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Комунікаційні засоби, інтернет-ресурси

4. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ВПЛИВОМ СУБПРОЄКТІВ

<p>Забезпечити дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІВ під час реалізації субпроекту(ів)</p>	<p>І кв. 2020</p>	<p>завершення реалізації субпроекту</p>	<p>Моніторингові звіти/Анкети – без порушень, звіти Технічного нагляду – без порушень; реєстр/книга обліку скарг і пропозицій – відсутні скарги щодо порушення стандартів під час реалізації субпроекту(ів)</p>	<p>Робоча група з впровадження субпроектів, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)</p>	<p>Проведення візитів на об'єкт будівництва представників зацікавлених сторін, технічного нагляду, авторського нагляду</p>
<p>Забезпечити завчасне та чітке інформування щодо можливих негативних впливів будівельних робіт</p>	<p>І кв. 2020</p>	<p>завершення реалізації субпроекту</p>	<p>Повідомлення на сайті Кременчуцької міської ради, місцевих ЗМІ, інформаційні та попереджувальні таблиці та знаки на об'єктах будівництва</p>	<p>КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)</p>	<p>Інтернет-ресурси, засоби масової інформації, інформаційні та попереджувальні знаки</p>
<p>Забезпечити уникнення/мінімізацію та компенсацію негативних екологічних і соціальних наслідків реалізації субпроекту(ів)</p>	<p>І кв. 2020</p>	<p>завершення реалізації субпроекту</p>	<p>Впроваджені заходи реалізації, передбачені таблицею оцінки впливів та ризиків субпроекту(ів) (<i>особою будівельних майданчиків</i>)</p>	<p>КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)</p>	<p>Проведення нагляду за дотриманням підрядником техніки безпеки на будівництві</p>
<p>Сприяти посиленню позитивного соціального ефекту від впровадження субпроекту(ів)</p>	<p>І кв. 2020</p>	<p>завершення реалізації субпроекту</p>	<p>Представники громадськості залучені до прийняття рішень, пропозиції громади та інших зацікавлених сторін враховані та реалізовані, створені додаткові переваги, що не були передбачені під час подачі заявки</p>	<p>Робоча група з впровадження субпроектів, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)</p>	<p>Проведення аналізу скарг та пропозицій, внесенні відповідних змін до проектної документації</p>
<p>Визначити соціальний ефект субпроекту(ів) на громаду міста Кременчука після його (їх) завершення, звітувати про результати субпроекту(ів)</p>	<p>IV кв. 2021</p>	<p>IV кв. 2021</p>	<p>Підсумковий звіт про реалізацію субпроекту(ів) доведений до відома громади, повідомлення у місцевій пресі, на сайті Кременчуцької міської ради, під час прес-конференції, публічні заходи</p>	<p>Робоча група з впровадження субпроектів, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)</p>	<p>Інтернет-ресурси, засоби масової інформації, публічні заходи</p>

Р103_01 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кремненчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кремненчук, Полтавська область

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ ТА РИЗИКІВ

1. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ СУБПРОЄКТІВ

Очікуваний вплив	Відповідність екологічним і соціальним стандартам ЄІБ так/ні	Заходи управління впливом
Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами, їх майбутня здатність до самообслуговування та самореалізації у суспільстві	так	Вплив позитивний
Впровадження нових видів послуг, які зможе надавати заклад; фізична реабілітація – влаштування спортивних та ігрових майданчиків; проведення заходів соціальної та психологічної реабілітації – кофференцзал, зони відпочинку	так	Вплив позитивний
Створення нових робочих місць для працівників закладу - 29	так	Вплив позитивний
Створення нових койко-місць стаціонару для сумісного перебування дітей та батьків - 20	так	Вплив позитивний
Збільшення кількості відвідувачів закладу на 150 дітей	так	Вплив позитивний
Збільшення кількості відвідувань центру за рік на 5 500 відвідувань	так	Вплив позитивний
Створення нових робочих місць для будівельників -200	так	Вплив позитивний
Економія енергоресурсів внаслідок використання енергоефективних матеріалів, технологій та обладнання	ні	Організація вивезення сміття з будівельного майданчика на спеціально відведені місця
Тимчасове забруднення території будівельним сміттям	ні	Відновлення зелених насаджень
Видалення зелених насаджень	ні	Відновлення елементів благоустрою, дорожньої інфраструктури
Пошкодження елементів благоустрою, дорожньої інфраструктури	ні	Встановлення пандусів, підйомників, застосування спеціальних матеріалів та засобів оповіщення, влаштування паркувальних місць для інвалідів, обладнання спеціальними засобами санвузлів та сходів
Доступність закладу для людей з обмеженими можливостями	ні	

2. РИЗИКИ СУБПРОЄКТІВ

Ризик	Рівень ризику	Заходи реагування на ризик
Політичний ризик - обрання нового складу міської ради та виконавчих органів місцевого самоврядування та прийняття рішень, які ставлять під загрозу реалізацію проекту	незначний/прийнятний/неприйнятний незначний	Проведення громадських слухань, обговорень проектних рішень та доведення їх важливості для окремих верств населення та громади в цілому
Фінансовий ризик – недостатнє фінансування, затримки з фінансуванням або повна відмова від фінансування проекту	прийнятний	Проведення переговорів з фінансовими органами, виявлення причин та пошук шляхів вирішення проблем з залученням відповідальних посадових осіб, захищавлених сторін та громадських організацій
Інфляційний ризик – падіння національної валюти, значне підвищення цін та неможливість виконання зобов'язань підрядником за укладеним договором	прийнятний	Дотримання нормативних термінів будівництва, своєчасне фінансування виконаних робіт
Корупційний ризик – неможливість швидкого визначення підрядної організації – виконавця будівельних робіт через недобросовісну конкуренцію учасників під час аукціону та, як наслідок, відміну результатів торгів	прийнятний	Попереднє вивчення стану реалізації аналогічних проектів, підрядних організацій - виконавців робіт та надання запрошень до участі в аукціоні підприємствам з гарною діловою репутацією
Репутаційний ризик – негативні характеристики на інтернет-ресурсах, в засобах масової інформації щодо учасників аукціону, які мають вплив на прийняття рішень банком та можуть викликати призначенням додаткових перевірок	незначний	Ретельне та всебічне вивчення спеціалістами з закупівель поданих тендерних пропозицій учасників, дотримання вимог законодавства при визначенні переможця аукціону
Управлінський ризик – відсутність у всіх учасників процесу досвіду реалізації аналогічних проектів, низький рівень кадрового потенціалу замовників, підрядників, органів місцевого самоврядування та як наслідок, створення несприятливих умов для реалізації проекту (затримки з обробкою документів, погіршення якості виконаних будівельних робіт, низький рівень проектної документації та необхідність її коригування)	прийнятний	Проведення нарад, тренінгів для спеціалістів усіх рівнів з метою підвищення їх кваліфікації та отримання достатньої інформації про особливості реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України
Безпековий ризик – порушення правил техніки безпеки на будівництві, які можуть привести до нещасного випадку на виробництві та призупинення виконання робіт відповідними службами з охорони праці та будівельного контролю	незначний	Проведення контролю з боку замовника та інженера технічного нагляду за наявністю у підрядної організації необхідних дозволів та засобів індивідуального захисту та дотриманням працівниками правил техніки безпеки та внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві,
Безпековий ризик – проникнення та травмування на території будівельного майданчика дітей та місцевих жителів	незначний	Огородження та охорона будівельного майданчика для уникнення доступу цивільного населення
Іміджевий ризик – негативний вплив окремих політичних сил та засобів масової інформації на висвітлення подій пов'язаних з реалізацією проекту, або його учасниками	незначний	Створення позитивного інформаційного простору, залучення якомога більшої кількості захищавлених сторін, які можуть нейтралізувати негативний інформаційний вплив та розповсюджувати у суспільстві позитивні аспекти та наслідки реалізації проекту для всієї громади

Р103_01 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Заходи/діяльність	Цільові групи зацікавлених сторін	Строки реалізації		Результати впровадження	Відповідальні особи	Ресурси
		початок /квартал, рік/	завершення /квартал, рік/			
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Визначення та аналіз зацікавлених сторін на рівні суб'єкту(ів)	Усі Групи	IV кв. 2019	IV кв. 2019	Список зацікавлених сторін (ЗС)	Робоча група з впровадження суб'єкту, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Проведення зустрічей, нарад, консультатив, опрацювання скарт та пропозицій
Оновлення інформації про зацікавлені сторони /за потреби, раз на півроку/	Усі Групи	IV кв. 2019	завершення реалізації суб'єкту	Оновлений список ЗС	Робоча група з впровадження суб'єкту, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Проведення зустрічей, нарад, консультатив, опрацювання скарт та пропозицій
2. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН						
Інформування місцевої громади про оголошення конкурсу/вибору суб'єкту НКПВУ	Групи В, С	I кв. 2020	I кв. 2020	Публікація про оголошення конкурсу/вибору суб'єкту на веб-сайті Кременчуцької міської ради, друкованих ЗМІ, соціальних мережах	Робоча група з впровадження суб'єкту	Інтернет-ресурси, засоби масової інформації
Підготовка матеріалів про НКПВУ та суб'єкту для інформування зацікавлених сторін	Усі Групи	I кв. 2020	I кв. 2020	Презентація – розміщена на сайті Кременчуцької міської ради	Робоча група з впровадження суб'єкту	Комп'ютерне обладнання
Розробка комунікаційного плану та постійне інформування зацікавлених сторін про стан реалізації суб'єкту	Усі Групи	I кв. 2020	завершення реалізації суб'єкту	Розроблений комунікаційний план суб'єкту, щоквартальні публікації на веб-сайті Кременчуцької міської ради	Робоча група з впровадження суб'єкту, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.) Відділ прес-служб виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Перепелятник Ю.М.)	Інтернет-ресурси, комп'ютерне обладнання

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРАЦІ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Створення Робочої групи з впровадження субпроектів при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, визначення обов'язків членів ради/групи	Група А (обов'язково), В (за згодою)	І кв. 2020	І кв. 2020	Положення про координаційну раду/Робочу групу затверджено рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради	Проведення засідань, нарад
Забезпечення належної роботи Робочої групи, запрошення на засідання представників громадськості	Група А (обов'язково), В (за згодою)	І кв. 2020	І кв. 2020	Затверджений Регламент, призначено секретаря, спеціаліста по зв'язкам з зацікавленими сторонами, затверджено графік засідань; протоколи засідань Координаційної ради/Робочої групи	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення зустрічей, нарад, консультацій, опрацювання скарг та пропозицій
Інформування про засідання Робочої групи та їх результати	Усі Групи	І кв. 2020	І кв. 2020	Публікації на веб-сайті Кременчуцької міської ради, персональна розсилка членам ради/групи	Робоча група з впровадження субпроектів	Інтернет-ресурси, комунікаційне та комп'ютерне обладнання

4. РОБОТА З ПРОПОЗИЦІЯМИ ТА СКАРГАМИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Впровадження механізму звернення з пропозиціями та вирішення скарг зацікавлених сторін та громадськості	Усі Групи	І кв. 2020	І кв. 2020	Призначено спеціаліста по роботі з пропозиціями та скаргами, форма звернення/скарги; Реєстр/журнал обліку пропозицій та скарг	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення засідань, нарад
Інформування про механізм звернення з пропозиціями та вирішення скарг	Групи В, С	І кв. 2020	І кв. 2020	Інформація про контакти для подачі пропозицій та скарг (телефон, e-mail) розміщена на сайті Кременчуцької міської ради та інформаційних стендах на об'єктах будівництва	Робоча група з впровадження субпроектів, КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Інтернет-ресурси, засоби масової інформації, інформаційні стенди
Забезпечення ефективного процесу розгляду пропозицій та вирішення скарг	Групи В, С	І кв. 2020	І кв. 2020	Звернення та скарги зацікавлених сторін розглядаються у передбаченому порядку, відповідно до законодавства	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення засідань, нарад, консультацій

5. МОНІТОРИНГ ЗА УЧАСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ СУБПРОЄКТУ

Створення моніторингової групи за участі зацікавлених сторін та представників громадськості	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	І кв. 2020	І кв. 2020	Робоча моніторингова група створена; затверджено Положення про моніторингову групу та персональний склад групи	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення засідань, нарад, консультацій
Складання плану моніторингу субпроектів та забезпечення його виконання, проведення моніторингових візитів на об'єкти будівництва	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	І кв. 2020	І кв. 2020	Затверджені: План моніторингу субпроектів та Анкета з індикаторами моніторингу; протоколи засідань моніторингової групи; проведені візити на об'єкти будівництва згідно з планом моніторингу; заповнені Анкети моніторингу	Робоча моніторингова група,	Проведення засідань, нарад, консультацій

Узагальнення результатів моніторингу та інформування зацікавлених сторін про такі результати	Усі Групи	I кв. 2020	завершення реалізації субпроекту	Анкети та звіт за результатами моніторингу; протокол засідання моніторингової групи; презентація з результатами моніторингу; публікації на веб-сайті Кременчуцької міської ради	Робоча моніторингова група	Проведення засідань, нарад, консультацій
Внесення змін до процесу реалізації субпроектів з урахуванням результатів моніторингу/за потреби/	Група А	I кв. 2020	завершення реалізації субпроекту	Розроблено та впроваджено дії, необхідні для реалізації субпроектів відповідно до Плану соціального менеджменту	Робоча моніторингова група КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Проведення засідань, нарад, консультацій
Оцінка соціального впливу субпроектів по завершенні, розробка рекомендацій для наступних субпроектів	Групи А, В (обов'язково), С (за потреби)	IV кв. 2021	IV кв. 2021	Підсумковий звіт про результати субпроектів з рекомендаціями щодо подальших дій; презентація з інформацією про соціальний ефект субпроектів; протокол засідання Координаційної ради/Робочої групи	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення засідань, нарад, консультацій
6. РОЗВИТОК ДОВГОСТРОКОВОГО ПАРТНЕРСТВА ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ						
Презентація результатів впровадження субпроектів для громади, обмін досвідом	Групи В, С	IV кв. 2021	IV кв. 2021	Прес-конференція, публічне відкриття об'єкту; публікація на веб-сайті Кременчуцької міської ради, місцевій пресі	Робоча група з впровадження субпроектів	Інтернет-ресурси, засоби масової інформації, інформаційні стенди
Залучення зацікавлених сторін до поширення результатів субпроектів НКПВ, впровадження майбутніх проектів у громаді	Групи А, В	IV кв. 2021	постійно	Робоча група продовжує діяльність з планування та впровадження інших інфраструктурних/соціальних проектів на території м. Кременчука; практика залучення громадськості до прийняття рішень Кременчуцької міської ради є усталеною	Робоча група з впровадження субпроектів	Проведення відкритих засідань, нарад, консультацій

до Плану соціального менеджменту субпроектів НКПВУ
 РЛ03_01 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного Диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

СПИСОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Група А: зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроекту, яких критично важливо залучати до процесу його впровадження через регулярне інформування, консультації, участь у заходах, звітність. При формуванні консультативно-дорадчого органу – всі зацікавлені сторони цієї групи мають бути залучені до активної співпраці у такому органі.

Група В: інші зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроект справляє той чи інший прямий соціальний вплив. Основні механізми їх залучення до впровадження субпроекту – регулярне інформування та консультації. Важливо, щоб зацікавлені сторони цієї групи були представлені на громадських слуханнях чи інших публічних заходах, які заплановані в рамках субпроекту.

Група С: члени громади, на яких вплив субпроекту є опосередкованим, а залучення відбуватиметься, переважно, через регулярне інформування та отримання пропозицій/скарг. Рекомендуються зберігати документацію щодо будь-яких проведених інформаційних заходів із залученням зацікавлених сторін цієї групи.

Зацікавлена сторона /назва, тип, підрозділ/	Потенційний рівень /високий, середній, низький/ та опис впливу на реалізацію субпроектів	Очікуваний рівень /високий, середній, низький/ та опис зацікавленості у реалізації субпроектів	Важливість /висока, середня, низька/ та механізми залучення	Контактна особа /ПІБ, посада, телефон, e-mail/
Група А: Зацікавлені сторони, безпосередньо залучені до реалізації субпроектів				
Кременчуцька міська рада Полтавської області	Високий (власник об'єкту)	Високий (розвиток мережі соціальних закладів міста, покращення рівня надання соціальних послуг)	Висока (участь у ході реалізації субпроекту - прийняття рішень про визначення цільового призначення приміщення, надання згоди на проведення його реконструкції, визначення обсягів фінансування)	Малецький Віталій Олексійович, міський голова, тел. (0536) 740034, e-mail vol@kremen.gov.ua
Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	Високий (керівництво інвестиційними проектами)	Високий (забезпечення виконання рішень Кременчуцької міської ради щодо реалізації субпроекту)	Висока (участь у ході реалізації субпроекту - організація діяльності робочої та моніторингової груп, збір та узагальнення інформації пов'язаної з реалізацією субпроектів, звітування)	Здойма Микола Васильович, начальник управління тел. (0536) 743975, e-mail ekol1@kremen.gov.ua
Управління бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	Високий (розпорядчик коштів за місцевим бюджетом)	Високий (забезпечення виконання рішень Кременчуцької міської ради щодо реалізації субпроекту)	Висока (забезпечення фінансування та звітування)	Мельникова Наталя Євгенівна начальник управління тел. (0536) 743844, e-mail vybuhalera@kremen.gov.ua
Відділ прес-служб виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	Середній (виконання комунікаційного плану)	Середній (формування позитивного іміджу субпроекту)	Висока (комунікація та інформування зацікавлених сторін, взаємодія зі ЗМІ)	Перепелатник Юлія Миколаївна начальник відділу тел. (0536) 743858, e-mail pressa@kremen.gov.ua

Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»	Високий (замовник будівництва)	(координація процесів проектування, будівництва та введення об'єкта в експлуатацію)	Висока (участь у ході реалізації субпроектів - укладання договорів на виконання робіт, перерахування коштів, контроль за виконанням робіт та звітування)	Воловик Микола Леонідович, начальник управління тел. (05366)34104, e-mail ukb@kremen@ukr.net
Підприємство організації, визначається за результатами проведення відкритих торгів	Високий (виконавець будівельних робіт)	(організаційне забезпечення та безпосереднє проведення будівельних робіт)	Висока (участь у ході реалізації субпроектів - виконання будівельних робіт, звітування)	
Технічний нагляд, визначається за результатами проведення перемовин з учасниками	Високий (технічний нагляд за будівництвом)	Високий (контроль за якістю будівельних робіт та дотриманням будівельних норм)	Висока (участь у ході реалізації субпроектів - перевірка обсягів та якості виконаних робіт, звітування)	
ФОП Гробова Л.М. (проекування та авторський нагляд)	Високий (проекування та авторський нагляд)	Середній (контроль за відповідністю виконаних будівельних робіт та прийнятих проектних рішень)	Висока (участь у ході реалізації субпроектів - розробка проектної документації, авторський нагляд, звітування)	Гробова Людмила Михайлівна тел. +38(067)5700101, e-mail lmg4529@gmail.com
Група В: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроекти здійснюють безпосередній вплив				
Кременчуцький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	Середній (управління об'єктом нерухомості)	Високий (надання послуг з фізичної реабілітації дітей з особливими потребами)	Середній (надання пропозицій, взаємодія з владою)	Івакіна Юлія Станіславівна, директор Центру, тел.(05366)60298, e-mail 33589032@mail.gov.ua
Громадська організація «На крилах надії»	Низький (ініціювання впровадження соціальних проектів на території міста Кременчука)	Середній (підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями)	Середній (надання пропозицій, громадський контроль, взаємодія з владою)	Кукса Костянтин Юрійович, керівник ГО «На крилах надії», тел.(0800)300114, e-mail 39588940@mail.gov.ua
Група С: Зацікавлені сторони на місцевому рівні, на які субпроекти здійснюють непрямий вплив				
Сім'ї, що виховують дітей з особливими потребами	Низький (відвідувачі центру)	Високий (отримання більшого спектру якісних реабілітаційних послуг)	Низький (надання пропозицій, скари)	
Комунальне підприємство "КРЕМЕНУЦЬКА МІСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ"	Середній (формування громадської думки)	Низький (інформування громади)	Низький (участь у висвітленні подій, пов'язаних з реалізацією проекту)	Перепелятник Сергій Леонідович Директор тел.(05366)39198, e-mail ktemenchuhpovostii@gmail.com
Мешканці мікрорайону, в якому розміщений об'єкт реконструкції	Низький (позитивні або негативні впливи від проведення будівельних робіт)	Низький (покращення умов проживання та благоустрою прилеглої території)	Низький (надання пропозицій, скари)	

Р103_01 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН

Заходи комунікації	Мета заходу	Цільова аудиторія	Термін/періодичність	Відповідальна особа/спікер	Канали комунікації
Оприлюднення оголошення про збір пропозицій ідей проєктів до Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука	Організувати та провести оцінку потреб мешканців (у тому числі ВПО) м. Кременчука у відновленні соціальної інфраструктури, включаючи потреби вразливих груп населення	громада міста	При розробці Статей/і при внесенні змін до Плану її реалізації	Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Кременчука, (Пеліпенко В.М.)	Сайт Кременчуцької міської ради
Оприлюднення інформації про Національну кредитну програму для відновлення України, її основні засади та принципи	Інформування міської громади	громада міста	І кв 2020/одноразово	Робоча група з впровадження суб'єктів	Сайт Кременчуцької міської ради, засоби масової інформації
Оприлюднення інформації про суб'єкти, які реалізуються в рамках Національної кредитної програми для відновлення України,	Інформування міської громади	громада міста	І кв 2020/одноразово	Робоча група з впровадження суб'єктів	Сайт Кременчуцької міської ради, засоби масової інформації
Оприлюднення інформації про оголошення відкритих торгів на визначення виконавця будівельних робіт на сайті Prozorro	Інформування міської громади, залучення учасників	громада міста, будівельні організації – потенційні виконавці робіт	І кв 2020/одноразово	КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Сайт Кременчуцької міської ради, сайт Prozorro
Оприлюднення інформації про визначення переможця відкритих торгів, укладання відповідного договору та початок будівельних робіт на об'єкті	Інформування міської громади	громада міста	І кв 2020/одноразово	КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Сайт Кременчуцької міської ради, сайт Prozorro
Оприлюднення інформації про етапи та стан реалізації суб'єкту	Інформування міської громади	громада міста	5 число наступного місяця, у разі виникнення нової інформації/щоквартально	Робоча група з впровадження суб'єктів	Сайт Кременчуцької міської ради, засоби масової інформації

Оприлюднення інформації про прийняття скарг та пропозицій	Зворотній зв'язок, надання відповідей, врегулювання спорів	громада міста	1 кв 2020/одноразово	Робоча група з впровадження субпроектів КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Сайт Кременчуцької міської ради, інформаційний стенд, розміщений на об'єкті
Оприлюднення інформації про проведення засідань Робочої групи з впровадження субпроектів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та групи моніторингу	Інформування міської громади	громада міста	Протягом 5 днів з дати проведення засідання	Робоча група з впровадження субпроектів	Сайт Кременчуцької міської ради
Оприлюднення інформації про завершення будівництва та ведення об'єкта в експлуатацію	Інформування міської громади	громада міста	Протягом 10 днів після отримання Декларації про введення об'єкта в експлуатацію	Робоча група з впровадження субпроектів КВП «КМ УКБ» (Воловик М.Л.)	Сайт Кременчуцької міської ради
Проведення урочистих заходів відкриття закладу після проведеної реконструкції	Інформування міської громади	громада міста, ЗМІ	Протягом 30 днів після отримання введення об'єкта в експлуатацію	Робоча група з впровадження субпроектів	Засоби масової інформації

РЛО3_01 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

Заходи моніторингу	Термін/періодичність	Відповідальна особа	Ресурси
Формування моніторингової групи	І кв 2020	Робоча група з впровадження суб'єкту	Проведення засідань, нарад
Розробка та затвердження плану моніторингових візитів	І кв 2020	Робоча моніторингова група	Проведення засідань, нарад
Аналіз документації кінцевого бенефіціара/підрядника/органів статистики/закладів	У разі необхідності	Робоча моніторингова група	Робота з документами, інтернет-ресурси
Візити на об'єкти для візуального обстеження та фотофіксації	Один раз на квартал на протязі реалізації суб'єкту	Робоча моніторингова група	Автотранспорт, фотообладнання
Підготовка та передача до ПРООН, МРТГ звіту з моніторингу та рекомендації	За вимогою	Робоча моніторингова група	Робота з документами, інтернет-ресурси
Представлення звіту на засіданні робочої групи з впровадження суб'єкту	Один раз на квартал на протязі реалізації суб'єкту	Робоча моніторингова група	Проведення засідань, нарад